

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional								
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas								
Plan Anual de Inversiones (PAI)								
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
Construcción del Cementerio Municipal	CONSTRUCCIÓN DE H.A. LATERALES Y POSTERIOR, PLATAFORMA INTERNA, ESTACIONAMIENTO, 10 PABELLONES DE BOVEDAS E ILUMINACIÓN EN EL CEMENTERIO GENERAL VICENTE CORONELÑ ARGUDO (PRIMERA FASE) DE LA CIUDAD DE TOSAGUA.	Dotar de infraestructura y equipamiento que facilite las actividades sociales y servicios públicos	Construcción de la Primera Fase del Cementerio de la Ciudad de Tosagua	894.793,68	13-abr-23	9-oct-23	<a href="#">49,5% suspendido</a>	
Construcción del Cementerio Municipal	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE H.A. LATERALES Y POSTERIOR, PLATAFORMA INTERNA, ESTACIONAMIENTO, 10 PABELLONES DE BOVEDAS E ILUMINACIÓN EN EL CEMENTERIO GENERAL VICENTE CORONELÑ ARGUDO (PRIMERA FASE) DE LA CIUDAD DE TOSAGUA.	Dotar de infraestructura y equipamiento que facilite las actividades sociales y servicios públicos	Servicio de Fiscalización de la Construcción de la Primera Fase del Cementerio de la Ciudad de Tosagua	37.550,38	13-abr-23	9-oct-23	<a href="#">49,5% suspendido</a>	
Construcción de aceras y bordillos con adoquinado peatonal en diferentes calles de Tosagua	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS EN LA CALLE 9 DE OCTUBRE, DESDE LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE MAGDALENA DAVALOS AMBOS MARGENES HASTA EL CENTRO DE SALUD TIPO C DE LA CIUDAD DE TOSAGUA, CANTON TOSAGUA, PROVINCIA DE MANABI	Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	Construcción de aceras y bordillos con adoquinado.	95.506,76	14-jun-23	12-ago-23	<a href="#">54,00%</a>	
<b>TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN</b>				<b>1.027.850,82</b>				
FECHA ACTUALIZACION DE LA INFORMACIÓN:				5/10/2023				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				CUATRIMESTRE				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):				ING. CIVIL CARLOS IGNACIO MOLINA ORMAZA				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				<a href="mailto:carlosmolinaormaza@hotmail.com">carlosmolinaormaza@hotmail.com</a>				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				<a href="tel:0998493710">0998493710</a>				